

Kommune: Holmestrand

Arbeid og kontroll som skal utføres ved tømming av oljeutskilleranlegget

- ❖ Prøvetaking
- ❖ Tømming
- ❖ Kontroll ():

Arbeids- og kontrollpunkter	Kryss av		Merknader
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	Ja	Nei	
Er det lokk på utløpskasse	Ja	Nei	
Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m ³ olje)			Farlig avfall deklarasjonsnr. (for tømmefirma)
Vanndyp i sandfang (cm)			
Tømming av sandfang (m ³ slam)			Farlig avfall deklarasjonsnr. (for tømmefirma)
Har oljeutskilleranlegget koalesensenhet?	Ja	Nei	
Rengjøring av sandfang, oljeutskiller, rør imellom sandfang og oljeutskiller, prøvetakingskum, koalesensenhet?	Ja	Nei	Anmerkninger/avvik
Rengjøring av oljenivåføler, kontroll av varsellampe?	Ja	Nei	
Vurdering av overflater, sprekkdannelser etc.?	Ja	Nei	
Er kumlukk med pakninger rengjort?	Ja	Nei	
Er det installert prøvetakingskum?	Ja	Nei	
Hvis ikke prøvetakingskum, hvor og hvordan tas kontrollprøver? (gi beskrivelse)			
Har virksomheten inngått tømme/kontrollavtale?	Ja	Nei	

Dato:

Signatur:

Tømmefirma

Dette skjemaet er til bruk for firmaer som har nødvendig godkjenning til kontroll og tømming av oljeutskillerne.